

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

### **1. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”**

Gmina Mrocza jest partnerem projektu w ramach podpisanego Porozumienia Nr 72/F zawartego w dniu 20.06.2012r. i wnosi wkład własny w wysokości **38.005,00 zł**, związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu w latach 2015 – 2020. Projekt obejmuje przekazanie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o dostępem od Internetu. Celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet dla obywateli.

W 2015 roku na koszty trwałości projektu wydatkowano kwotę 633,42 zł, w **2016 roku 7.601,00 zł**.

### **2. Projekt „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”**

Umowa Partnerska Nr SI-II.433.UE.95.2013 z dnia 25.04.2013r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz aneks Nr 1 z dnia 25.08.2015r. do ww. umowy, dotyczący kosztów trwałości projektu, tj. umów serwisowych, rozwoju oprogramowania, koszty utrzymania sprzętu, obsługa techniczna i administracyjna w zakresie doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne.

Całkowity koszt trwałości projektu na lata 2015-2021 wynosi **6.911,64 zł**, w 2015 roku wydatkowano 77,57 zł, w **2016 roku 233,10 zł**.

### **3. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – koszty trwałości projektu**

Porozumienie Nr SI-I.49.70.UE.245.2013 z dnia 13 maja 2013r.

Całkowity koszt trwałości projektu na lata 2016-2020 wynosi **27.906,61 zł**, w **2016 roku wydatkowano 726,67 zł**.

### **4. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza**

Umowa Nr 272.1.72.2014 z dnia 16.06.2014r. z firmą Pracownia Projektowa SIEĆ I Bydgoszcz na przygotowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza, na kwotę **35.000,00 zł**. Umowa płatna w II ratach.

W 2014 roku dokonano płatności w wysokości 14.000,00 zł, w **2016 roku wydatkowano kwotę 21.000,00 zł**.

## **5. Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza, oraz konserwacja oświetlenia drogowego**

Umowa Nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 z dnia 2.12.2013r., zawarta z firmą ENEOS na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Mrocza. W ramach tej umowy dokonano w 2013 roku rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Drzewianowo, Samsieczynk oraz w mieście Mrocza, ul. Postępu i ul. Łobżenicka. Umowę zawarto na lata 2014-2016.

Wartość zadania to kwota 100.377,13 zł, w tym: 91 512,37 zł na rozbudowę oświetlenia, oraz 8 864,76 zł na usługę konserwacji. Należności wynikające z umowy płatne są w miesięcznych ratach od stycznia 2014 roku do stycznia 2017 roku.

Wykonanie w/w umowy w 2014 roku wyniosło 30.649,09 zł, w 2015 roku – 33.456,92 zł, w **2016 roku – 33.481,06 zł**

## **6. Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego**

Realizacja 3 umów : Nr 272.142.2013 z dnia 16.10.2013r., oraz 272.1.7.2014 z dnia 08.01.2014r., Nr 272.1.205.2016 z dnia 13.10.2016r. Nr zawartych z firmą RFC M. Frątczak z Bydgoszczy na realizację projektu „Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego”. Umowy dotyczą opłaty za usługi dostępu do Internetu na działce Nr 152 w Drzewianowie ( 3 łącza) i na działce Nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich i Izabeli (światlica wiejska). Poniesione wydatki na w/w cel w 2014 roku wynoszą 1.145,12 zł, w 2015 roku - 2.481,46 zł, w **2016r. – 2.318,94 zł.**

## **7. Spłata wykupów wierzytelności**

### **a) Budowa i remont ulic w układzie wieloletnim na kwotę 2.155.110,54 zł :**

- ul. Czarna Droga w Mroczy – porozumienie Nr 1 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 20.11.2008r. w wysokości 126.142,00 zł;
- ul. Agatki w Mroczy - porozumienie Nr 2 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 07.01.2009r. w wysokości 305.714,93 zł;
- ul. Ogrodowa w Mroczy - porozumienie Nr 3 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 26.03.2009r. w wysokości 156.310,96 zł;
- ul. Żabia w Mroczy - porozumienie Nr 4 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 29.04.2009r. w wysokości 95.778,39 zł;
- ul. Piaskowa w Mroczy - porozumienie Nr 5 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 27.05.2009r. w wysokości 417.376,24 zł;
- ul. Kościelna w Mroczy - porozumienie Nr 6 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 07.07.2009r. w wysokości 174.228,86 zł;
- ul. Rzemieślnicza w Mroczy - porozumienie Nr 7 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 26.08.2009r. w wysokości 467.655,95 zł;
- ul. Postępu w Mroczy - porozumienie Nr 8 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 22.12.2009r. w wysokości 411.903,21 zł.

### **Splacono :**

- w 2009r. – 19.925,54 zł;

- w 2010r. – 239.460,00 zł;
- w 2011r. – 239.460,00 zł;
- w 2012r. – 239.460,00 zł;
- w 2013r. - 239.460,00 zł;
- w 2014r. – 239.460,00 zł;
- w 2015r. - 239.460,00 zł;
- w 2016r. – 239.460,00 zł

**Pozostała kwota do spłaty 458.965,00 zł do 2018 roku.**

**b) Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w układzie wieloletnim na kwotę 636.326,02 zł :**

- remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 29.04.2009r. w wysokości 460.000,07 zł;
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Drzewianowie - porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 26.08.2009r. w wysokości 176.325,95 zł.

**Splacono :**

- w 2010r. – 45.197,02 zł;
- w 2011r. – 71.652,00 zł;
- w 2012r. – 71.652,00 zł;
- w 2013r. - 71.652,00 zł;
- w 2014r. - 71.652,00 zł;
- w 2015r. - 71.652,00 zł;
- w 2016r. - 71.652,00 zł.

**Pozostała kwota do spłaty 161.217,00 zł do 2019 roku.**

**c) Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie w układzie wieloletnim na kwotę 287.169,05 zł :**

- porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 26.08.2009r. w wysokości 287.169,05 zł

**Splacono :**

- w 2010r. – 5.224,05 zł;
- w 2011r. – 31.620,00 zł;
- w 2012r. – 31.620,00 zł;
- w 2013r. - 31.620,00 zł;
- w 2014r. - 31.620,00 zł;
- w 2015r. - 31.620,00 zł;
- w 2016r. – 31.620,00 zł.

**Pozostała kwota do spłaty 92.225,00 zł do 2019 roku.**

**d) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budowa nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra w układzie wieloletnim na kwotę 1.023.448,34 zł :**

- porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 6.08.2009r. w wysokości 1.023.448,34 zł

**Splacono :**

- w 2010r. – 36.544,34 zł;
- w 2011r. – 100.518,00 zł;
- w 2012r. – 595.678,96 zł;
- w 2013r. - 41.529,48 zł;
- w 2014r. - 41.529,48 zł;
- w 2015r. - 41.529,48 zł;
- w 2016r. - 38.068,69 zł.

**Pozostała kwota do spłaty 128.049,91 zł do 2019 roku.**

**e) Budowa obwodnicy miasta Mrocza na kwotę 6.544.051,51 zł :**

- umowa z Nordea Bank Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013 z dnia 23.08.2013r. w wysokości do kwoty 7.386.767,57 zł

**Splacono :**

- w 2014r. – 109.067,52 zł;
- w 2015r. - 654.405,12 zł;
- w 2016r. - 654.405,12 zł

**Pozostała kwota do spłaty 5.126.173,75 zł do 2024 roku.**

**f) Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat na kwotę 1.162.236,66 zł :**

- umowa z Getin Noble Bank SA z dnia 14.05.2015r. w wysokości 1.162.236,66 zł

**Splacono :**

- w 2016r. – 38.741,86 zł.

**Pozostała kwota do spłaty 1.123.494,80 zł do 2026 roku.**

**g) Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności na kwotę 3.100.000,00 zł :**

- umowa z PKO Bank Polski SA Nr 31 1020 1462 0000 7296 0092 1437 z dnia 30.07.2015r. w wysokości do kwoty 3.100.000,00 zł

**Splacono :**

- w 2016r. – 28.704,00 zł.

**Pozostała kwota do spłaty 3.071.296,00 zł do 2025 roku.**

**8. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą**

W dniu 13.10.2014 roku Gmina Mrocza zawarła umowę (Nr umowy 2014/0381/3012/SubA/DIS/S) ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej do podnoszenia ciężarów i hali sportowej w Mroczy” i zgodnie z zapisami uzyskała dofinansowanie w wysokości 5 000 000 zł. Podział przewidzianych środków wynosi odpowiednio: 2014 rok – 40 000 zł, 2015

– 2 500 000 zł, 2016 – 2 460 000 zł. Środki przewidziane na w/w zadania stanowią 40% całkowitej wartości nakładów inwestycyjnych oraz nie więcej niż 47% podstawy wyliczenia (kosztów kwalifikowanych)

Na montaż finansowy realizowanej inwestycji składają się również środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2 211 060,13 zł (2015 rok) oraz środków Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w kwocie 50 000 zł (2014 rok).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (postępowanie: SSZ.271.9.2014) w dniu 10.12.2014 roku podpisano umowę nr Umowa Nr 272. 12.2014 z głównym wykonawcą zadania - PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno.

W roku 2014 zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym zapłacono 100 000 zł. Na okoliczność wykonania przewidzianego w ubiegłym roku zakresu w dniu 17.12.2014 roku podpisano protokół odbioru (częściowy). Zakres wykonanych prac stanowi ok. 1% całości zadania

W 2015 wykonano prace budowlane za kwotę 4 641 400,00 zł. Zakres prac obejmował dokończenie rozbiórki starego obiektu sali gimnastycznej, wykonanie robót ziemnych, wykonanie ław i stóp fundamentowych, ścian fundamentowych, izolacji, roboty murowe, elementy instalacji wod-kan, C.O. z kotłownią, wentylacji i klimatyzacji i inst. elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, konstrukcje żelbetowe, posadzki, dach.

W trakcie realizacji zadania Gmina Mroczka uregulowała wydatki związane z ekshumacją szczątków odkrytych w czasie robót ziemnych: 369 zł – usługa koparko-ładowarką, 2 000,16 zł – ekshumacja z pochówkiem- łącznie 2369,16 zł, 9,00 zł – opłaty administracyjne w Starostwie Powiatowym oraz zapłacono za przyłącze energetyczne tzw. opłatę przyłączeniową w wysokości 6 125,25 zł. Na promocję i reklamę w 2015 roku wydatkowano 553,50 – wykonanie tablic informacyjnych, 3690 zł – badania geotechniczne podłoża min. niezbędnych do budowy drogi dojazdowej do hali sportowej, 5000,00 zł zapłata wynikająca z umowy 272.1.42.2015 r. – pełnienie nadzoru archeologicznego. Opłacono również zgodnie ze zleceniem 272.2.166.2015 r. projekt przyłączy kanalizacji deszczowej do hali sportowej oraz kwotę 11 000 zł zgodnie ze zleceniem 272.2.119.2015 roku, za wykonanie dok. technicznej niezbędnej do wykonania drogi dojazdowej do realizowanego obiektu. W 2015 roku poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w wysokości 69 700,00 zł.

Łączna kwota zapłaconych faktur w 2015 roku wyniosła: 5 190 315,50 zł

Przedłożone faktury zostały zapłacone w następujący sposób:

- 2.500 000,00 zł – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 479.215,50 zł – środki własne Gminy Mroczka – z czego 445 468,59 zł stanowił wykup wierzytelności
- 2 211.100,00 zł – środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ES 3041.2.1548.2014 z dnia 29.12.2014).

**W 2015 roku wydatkowano kwotę 4.744.846,91 zł :**

- faktura Nr ZGK/0340/15 ZGK w Mroczy Sp. z o o za usługę koparko-ładowarką – 369,00 zł;
- umowa o przyłącze do sieci ENEA SA Nr OD1/ZR4/452/2013 – 6.125,25 zł;

- faktura Nr3 7/2015 Zakład Usług Pogrzebowych Czepnik Mrocza, za ekshumację z pochówkiem ciał odkrytych podczas robót – 2.000,16 zł;
- faktura Nr (FVS):2015/05/15 PKOB WEGNER Sp. z o.o. Rudki, za wykonanie robót budowlanych – 2.176.250,00 zł;
- faktura Nr 3/2015 Obsługa Inwestycji J. Jankowiak Czarnowo, za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 34.850,00 zł;
- faktura Nr 406/2015 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REKLAMA Nakło, za zakup tablic informacyjnych – 553,50 zł;
- faktura Nr FV/116/07/2015 GEOPROGRAM W. Andrzejewski Bydgoszcz, za wykonanie badań geotechnicznych – 3.690,00 zł;
- faktura Nr 09/2015 Pracownia Archeologiczna ARCHEO Bydgoszcz, za nadzór archeologiczny – 5.000,00 zł;
- faktura Nr 18/2015 Obsługa Inwestycji J. Jankowiak Czarnowo, za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 34.850,00 zł;
- faktura Nr (FVS):2015/11/27 PKOB WEGNER Sp. z o.o. Rudki, za wykonanie robót budowlanych – 2.465.150,00 zł;
- faktura Nr 4/12/2015 Firma Lector Sicienko, za wykonanie dokumentacji technicznej – 11.000,00 zł;
- faktura Nr ZGK/1463/15 ZGK w Mroczy Sp. z o.o., za wykonanie projektu przyłączy kanalizacji deszczowej – 5.000,00 zł.

**W 2016 roku wydatkowano kwotę 2.157.842,20 zł :**

- faktura NR P/N/10280044/0001/16 ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań za opłatę przyłączeniową – 240,24 zł
- faktura Nr ZGK/0611/16 ZGK w Mroczy Sp. z o.o. za wykonanie kanalizacji deszczowej – 12 059,19 zł.
- faktura Nr 0006/06/2016 REKORD M. Churas Opole za zakup materiałów o wysokiej kompresji, wyposażenie hali – 2 881,89 zł.
- faktura Nr 55/16 Przegląd Naprawa Gaśnic Szkolenia JARO J. Rakowski za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu – 4 300,00 zł
- faktura Nr 341/2016 Firma Handlowo Usługowa „DRAPOŻ-2” R. Drajem Nakło nad Notecią za zakup akcesoriów p.poż jako wyposażenie hali – 2 012,74 zł.
- rachunek Nr 31/2016 Firma KORA-line A. Mielżyńska Łochowice za zakup wraz z dostawą kory sosnowej niezbędnej do zagospodarowania terenu przy hali – 900,00 zł
- faktura Nr 90/2016 MTB-GROUP Margiel Szymoniak Sp. j. Myślenice za dostawę profesjonalnej nawierzchni ochronnej wraz z wózkiem do transportu do hali – 23 800,00 zł
- faktura NR (FVS):2016/06/35 PKOB WEGNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Rudki za wykonanie prac budowlanych dotyczących inwestycji – 2 051 601,82 zł.
- faktura Nr FS 398/2016 S.Drajem „DRAPOŻ” Naprawa i Konserwacja Sprzętu Przeciwpożarowego Nakło nad Notecią za wykonanie oznakowania ewakuacyjnego dla obiektu hali – 295,20 zł.

- faktura Nr 3/2016 Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak Czarnowo za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 34 850,00 zł.
- faktura Nr ZGK/0762/16 ZGK w Mroczy Sp. z o.o. za zamontowanie sauny i wanny z hydromasażem po wcześniejszym ich demontażu – 3 000,00 zł.
- faktura Nr 75/2016 F.W. „MARTEX I” K. Kiełpiński Pakość za wykonanie oraz montaż mebli – 17 023,20 zł.
- rachunek Nr 03308922 Urząd Dozoru Technicznego za badanie urządzeń zamontowanych w kotłowni obsługującej halę – 870,80 zł.
- faktura Nr 486/2016 P.W.”REKLAMA” W. Juszcak Nakło nad Notecią za montaż tablic informacyjnych – 664,20 zł.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią za wykonane czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego budynku – 156,00 zł.
- faktura Nr 11/07/2016 Usługi Projektowe Kosztorysowanie w bud. W. Rosenau Nakło nad Notecią za wykonanie certyfikatu energetycznego – 2 000,00 zł.
- faktura Nr 267/07/2016 Producent Żaluzji i Rolet „ŻALSZAR” B. Szarwark Nakło nad Notecią za montaż żaluzji pionowych w pomieszczeniu hali – 1 186,92 zł.

Przedłożone faktury zostały zapłacone w następujący sposób:

- 1.919.500,00 zł – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 150.000,000 zł – środki Powiatu Nakielskiego
- 88.342,20 zł – środki własne Gminy Mrocza
- 2.654.531,41 zł - wykup wierzytelności

W miesiącu czerwcu 2016r. rozpoczęto procedurę odbioru końcowego, którą zakończono w dniu 21 czerwca 2016r. Ponadto uzyskano pozytywną opinię Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią oraz uzyskano pozytywne stanowisko z zakresu ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Stanowisko to przedłożyła Państwowa Straż Pożarna w Nakle nad Notecią. W czerwcu przeprowadzona została kontrola przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w wyniku której Gmina Mrocza jako Inwestor zadania otrzymała pozwolenie na użytkowanie hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami i niezbędną infrastrukturą.

Gmina Mrocza otrzymała dofinansowanie dla zadania w wysokości 150.000,00 zł ze środków Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią – umowa 242/2016 z dnia 23.06.2016r. W dniu 30.06.2016r. złożono wniosek o uruchomienie powyższych środków, natomiast w miesiącu lipcu złożono wniosek o uruchomienie kolejnej transzy dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W miesiącu lipcu wystąpiono do Ministerstw sportu i Turystyki z wnioskiem o uruchomienie ostatniej transzy pożyczki w wysokości – 1 919 500,00 zł. Do wniosku dołączono wszystkie niezbędne załączniki wymagane podpisana umową oraz w dniu 26.07.2016 roku przekazano sprawozdanie kwartalne z realizowanej inwestycji.

W sierpniu 2016 roku opracowano i przekazano sprawozdanie finansowe inwestycji w zakresie środków przekazanych Gminie Mrocza przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią oraz

sprawozdanie końcowe realizacji inwestycji Budowy Hali sportowej do podnoszenia ciężarów i hali sportowej w Mroczy w zakresie środków przekazanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W dniu 12 sierpnia otrzymano ze Starostwa Powiatowego potwierdzenie rozliczenia dotacji, natomiast 30 września 2016 roku Gmina otrzymała informacje o przyjęciu rozliczenia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Końcowa wartość udzielonego dofinansowania przez Ministerstwo wyniosła 4 459 500,00 zł.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową i prawidłowo rozliczone.

**Całkowity koszt zadania to kwota 10.175.289,11 zł, z tego:**

- 4.459.500,00 zł – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 2.211.100,00 zł – środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- 200.000,00 zł – środki Powiatu Nakielskiego
- 204.689,11 zł – środki własne Gminy Mroczy
- 3.100.00,00 zł - wykup wierzytelności

#### **9. Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych: ładowacza czołowego, pługa do odśnieżania, posypywarki, wykaszarki bocznej bijakowej**

Wartość całkowita zadania, zgodnie z umową nr 272.1.2015 z dnia 11 lutego 2015r. wynosi 223.491,00 zł, kwota 114.999,99 zł została wydatkowana w 2015 r. ( I rata), **płatność II raty w wysokości 108.491,01 zł uregulowana 25.01.2016r.**

#### **10. Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczy**

W lipcu 2016 roku podpisano list intencyjny wyrażający wolę wykonania remontu ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczy. Konsekwencją podpisanego listu intencyjnego było podjęcie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały nr XXIV/432/16 z dnia 26 września 2016 r. w udzielenia pomocy finansowej Gminie Mroczy, natomiast w dniu 21 listopada 2016 podpisano stosowną umowę( Nr DB-II.3032/1/2016). Wysokość pomocy finansowej na 2016 rok wyniosła 1 133 132,00 zł brutto. Jednocześnie Gmina Mroczy prowadziła działania zmierzające do opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia remontu ul. Bydgoskiej oraz przepustu w ciągu w/w drogi oraz uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji.

W dniu 25.10.2016 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Umowa nr 272.7.2016 została zawarta w dniu 28.11.2016 r., w tym też dniu spisano protokół przekazania placu budowy umożliwiający rozpoczęcie prac budowlano-remontowych.

Zakres prac ujęty w umowie oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym został wykonany w terminie umownym tj. 21.11.2016-20.12.2016 roku na kwotę 1 083 387,01 zł.

W dniu 20.12.2016 roku Gmina Mroczy wystąpiła z wnioskiem o uruchomienie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego wraz z wymaganymi załącznikami.



Ponadto w ramach zadania podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 18 450,00 zł. Inspektor nadzoru posiada odpowiednie wykształcenie i stosowne uprawnienia umożliwiające sprawowanie kontroli nad realizowaną inwestycją. W 2017 roku nastąpi kontynuacja prac remontowo-budowlanych. Przewidywany termin zakończenia prac 30.05.2017 rok.

**W 2016 roku wydatkowano kwotę 1.096.400,51 zł, z tego 1.083.387,01 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.**

**11. Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową**

Protokół uzgodnień z 1 września 2015 roku, akt notarialny Rep.A 403/2016 z dnia 5 lutego 2016r. na kwotę 200.000,00 zł. Płatność w ratach, tj. w 2016r. – 100.000,00 zł, w 2017r. 50.000,00 zł, w 2018r.-50.000,00 zł. Aneks z dnia 23 grudnia 2016r dokonano zmiany finansowania, tj. w 2016r. kwoty 150.000,00 zł i w 2018r. – 50.000,00 zł.

**Wydatkowano w 2016 roku kwotę 150.000,00 zł.**

**12. Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy**

Protokół uzgodnień z dnia 13 maja 2016r., aneks z dnia 5 października 2016r., akt notarialny Rep.A 3345/2016 z dnia 13 października 2016r. , na kwotę 187.430,00 zł. Płatność w ratach, tj. w 2016r.- 37.430,00 zł, w 2017r.- 150.000,00 zł.

**Wydatkowano w 2016r. kwotę 37.430,00 zł.**