



GMINA MROCZA
89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241
e-mail: urząd@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

RI.0003.1.2020

Nr dokumentu: 1/2020

Mrocza, dnia 24.01.2020 r.

URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
Rada Miejska
w dniu 31.01.2020
Załącznik Nr

**Radny Rady Miejskiej w Mroczy
Pan Jarosław Okonek**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 14.01.2020 r. (data wpływu do tutejszego urzędu w dniu 17.01.2020 r.) dotyczącą inwestycji pn. Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy informuję, co następuje:

1. W budżecie Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019 zaplanowano następujące środki finansowe:
dział 801 rozdział 80104 § 6050 – 1 000 000,00 zł (500 000 zł dotacja z Budżetu Państwa)
(500 000 zł środki własne)
dział 801 rozdział 80104 § 6057 – 198 827,00 zł (środki UE)
dział 801 rozdział 80104 § 6059 – 121 145,00 zł (środki własne)

W 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 673 670,24zł, w skład której wchodzi następujące wydatki:

- 49 999,50 – wykonanie projektów wykonawczych wraz z jego optymalizacją
- 45 961,91 – opłata za przygotowanie wniosków aplikacyjnych o środki UE (EFRR i EFS)
- 615,00 – aktualizacja kosztorysu
- 32 800,00 – nadzór inwestorski
- 335 193,83 – faktura (materiały) – EBUD – Przemysłówka, Bydgoszcz
- 209 100,00 – faktura (roboty budowlane) – EBUD – Przemysłówka, Bydgoszcz

Środki finansowe zostały uruchomione w następujący sposób:

- kwotę 288 546,91 zł uruchomiono z dotacji Budżetu Państwa,
- kwota 385 123,33 zł pochodziła ze środków własnych Gminy Mrocza

W ramach wydatkowanych środków na budowę przedszkola za kwotę 335 193,83 zł zakupiono materiały budowlane. Pozostała kwota tj. 209 100,00 zł stanowiła zapłatę za prace budowlane.

Wykaz zakupionych materiałów stanowi załącznik 1 do niniejszego pisma.

Z powyższego zestawienia wynika, że otrzymane środki zewnętrzne nie zostały w pełni wykorzystane. W przypadku środków zabezpieczonych z funduszu UE, które nie zostały wykorzystane, istnieje możliwość przesunięcia ich na kolejne lata realizacji zadania. W przypadku środków z Budżetu Państwa nie ma takiej możliwości. Środki niewykorzystane w danym roku budżetowym przepadają i nie ma możliwości przeniesienia ich na kolejne lata.

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20

Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241

e-mail: urząd@mrocza.plwww.mrocza.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

W dniu 09.12.2019 Gmina Mrocza wystąpiła do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydziału Finansów i Budżetu z prośbą o przeniesienie kwoty w wysokości 300 000 zł na I kw. 2020 roku jako środki niewygasające, co pozwoliłoby na pełne wykorzystanie udzielonej dotacji. W odpowiedzi na wniosek została udzielona negatywna odpowiedź w dniu 18.12.2019 argumentująca to brakiem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków Budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2. Zgodnie z informacją, jaka została przekazana podczas Komisji Rady Miejskiej dotyczącej próby przesunięcia terminu wykonania zadania o kolejny rok budżetowy tj. do maja 2022 roku informuję, że Gmina Mrocza pismem RI.7013.3.2016(nr dokumentu: 9/2019) z dnia 14.10.2019 zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z prośbą o dokonanie powyższej zmiany w kwestii terminu realizacji i przygotowanie aneksu do umowy. W odpowiedzi uzyskanej w dniu 27.12.2019 (pismo: WP-II-C.433.6.19.2019) wyrażono zgodę na przesunięcie terminu jedynie do końca 2021 roku. Nie skorzystano z tej możliwości, pozostawiono pierwotny termin.

3. W dniu 09.01.2020 roku wykonawca złożył pismo do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy przedstawiając informacje związane z problemami dotyczącymi posadowienia obiektu. Do pisma dołączono analizę szczegółową warunków geotechnicznych wraz z wytycznymi do sposobu wykonania posadowienia. Dokumenty te zostały przekazane do projektanta obiektu w celu ich analizy oraz zajęcia stanowiska. Po uzyskaniu opinii od projektanta podjęte zostały stosowne decyzje w celu prawidłowej realizacji zadania.

4. Zgodnie z treścią umowy nr 272.3.20.2019 z dnia 14.11.2019 kara umowna za odstąpienie od umowy wynosi:

- a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto tj. $10\,453\,183,46\ \text{zł} \times 10\% = 1\,045\,318,35\ \text{zł}$;
- b) zamawiający zapewni wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto tj. $10\,453\,183,46\ \text{zł} \times 5\% = 522\,659,17\ \text{zł}$.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Waldemar Chudzik

Bydgoszcz, dnia 30.12.2019 r.

Protokół przekazania materiałów

Dotyczy: „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy”
Umowa nr 272.3.20.2019 z dnia 14.11.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ebud” – Przemysłówka Sp. z o.o. przekazuje następujące materiały zakupione na w/w inwestycję :

- stal zbrojeniowa) - 1,588 t, zdeponowana w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a (faktura nr 45-H/12/19) – o wartości 3 509,48 zł netto
- stal zbrojeniowa - 16,8 t , zdeponowana w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a (faktura nr 30-B/12/19) – o wartości 37 136,84 zł netto
- stal zbrojeniowa - 15,288 t, zdeponowana w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a (faktura nr 39-H/12/19) – o wartości 33 786,48 zł netto
- stal zbrojeniowa - 7,49 t , zdeponowana na placu budowy w Mroczy (faktura nr 17-H/12/19) - o wartości 16 552,90 zł netto
- bloczek silikatowy 240x220x250 9 – 20480 szt, bloczek silikatowy 120x220x250 - 6016 szt, bloczek silikatowy 80x220x250 – 2112 szt (faktura FVFH06/19/12/00009) – o wartości 89 010,56 zł netto *zdeponowane u Baticard przy ul. Żużelińców 37*
- płyty sprężone kanałowe HC 265/R60 - 69 szt zdeponowane w Mogilnie przy ul. Betonowej 2 (faktura 93/Z/12/2019) - o wartości 54 570,00 zł netto



- materiały sanitarne : przepompownia ścieków -1 szt, studnia wodomierzowa – 1 szt, rura PE 110x6,6 – 100mb, kolano stopowe – 1 szt, trójnik żeliwny – 1 szt, zwężka 100/80 – 1 szt, zasuwa DN 80 – 1 szt, obudowa teleskopowa – 1 szt, skrzynia uliczna do wody – 4 szt, hydrant DN 80 – 1 szt, zasuwa DN 100 – 3 szt, obudowa teleskopowa –3 szt, rura PVC 160 – 60 mb, rura PVC 200 – 141 mb, denica DN 1000 – 5 szt, krąg DN 1000x500 – 4 szt, krąg DN 1000x250 – 4 szt, denica DN 1000 przelot 200 – 2 szt, rura 160x1000 – 30 szt, rura 160x2000 – 20 szt, trójnik 110/110 – 5 szt, trójnik 160/110 – 10 szt, rura 110x1000 – 30 szt, rura 110x2000 – 20 szt zdeponowane na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy przy ul. Łobzenickiej 11A (faktura ZGK/0545/19) o wartości 37 949,95 zł netto

Przekazujący :

Odbierający :

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Elżbieta Boniecka

Z-ca Dyrektora ds. Produkcji
- Członek Zarządu

mgr inż. Włodzimierz Karolczak

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Waldemar Chudzik

Załączniki :

- faktury materiałowe – 7 szt

- kopie przelewów – 7 szt