



**GMINA MROCZA**  
89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20  
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241  
e-mail: [urząd@mrocza.pl](mailto:urząd@mrocza.pl)  
[www.mrocza.pl](http://www.mrocza.pl)  
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

*Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej*

RI.7013.3.2017  
Nr dokumentu: 4/2020

Mrocza, dnia 11 marca 2021 r.

**RADA MIEJSKA W MROCZY**

**INFORMACJA  
O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI  
PN. „Budowa Przedszkola Miejskiego”**

Zadanie pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” uzyskało wsparcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Określona w umowie nr WP-II-C.433.6.19.2019 z dnia 28.06.2019r. kwota dofinansowania wyniosła 3 760 000,00 zł, co stanowiło 44,68% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania określonych we wniosku o dofinansowanie.

Gmina Mrocza w dniu 11.10.2019 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego mającego na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. Oferta najniższa, złożona w ramach przetargu, znacznie przewyższała kwotę, jaką Gmina Mrocza jako Zamawiający, zabezpieczyła na wykonanie przedmiotu zadania (kwota najniższej oferty wyniosła 10 453 183,46 zł, natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia wynosiła 8 415 340,00 zł). W związku z powyższym władze Gminy Mrocza czyniły starania o pozyskanie dodatkowych środków, które uzupełniłyby wkład środków Gminy w realizację zadania.

W dniu 17.12.2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski udzielił na budowę przedszkola dotacji celowej do wykorzystania w roku 2019 r. w wysokości 500.000,00 zł, na pokrycie części wkładu własnego. Z przyznanego dofinansowania Gmina Mrocza wykorzystwała kwotę 288 546,91 zł, opłacając 2 faktury wystawione w roku 2019 przez Wykonawcę prac budowlanych – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” - Przemysłówka Sp. z o.o.:

- fakturę 019/03/377/12/2019 z 30.12.2019 o wartości 335 193,83 zł, z czego udział dotacji z budżetu państwa wyniósł 88 546,91 zł;



**GMINA MROCZA**  
89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20  
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241  
e-mail: [urząd@mrocza.pl](mailto:urząd@mrocza.pl)  
[www.mrocza.pl](http://www.mrocza.pl)  
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

### *Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej*

---

- fakturę 020/03/377/12/2019 z 30.12.2019 r. o wartości 209 100,00 zł, z czego udział dotacji z budżetu państwa wyniósł 200 000,00 zł.

Pozostała kwota wynikająca z powyższych faktur w wysokości 255 746,92 zł została opłacona ze środków własnych Beneficjenta.

W 2020 r. Gmina Mrocza opłaciła 2 faktury wystawione w danym roku budżetowym przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” - Przemysłówka Sp. z o.o.tj. fakturę nr:

- 039/03/377/08/2020 z dnia 31.08.2020 o wartości 1 865 417,15 zł;
- 010/03/377/12/2020 z dnia 14.12.2020 o wartości 3 137 524,58 zł.

Na zakres objęty niniejszymi fakturami o łącznej wartości 5 002 941,73 zł Gmina Mrocza złożyła wniosek o refundację środków, w wyniku którego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała wsparcie w wysokości 3 180 953,35 zł. W przypadku niniejszego wniosku refundacyjnego, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, został zastosowany system płatności środków europejskich „z góry” (front loading). Udział Gminy w wysokości 1 821 988,38 zł został pokryty ze środków własnych Gminy Mrocza.

Zgodnie z podpisanym w dniu 29.01.2021 r. aneksem do umowy nr WP-II-C.433.6.19.2019 z dnia 28.06.2019 r. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wzrosło do kwoty 4 919 644,62 zł.

Gmina Mrocza uzyskała również wsparcie dla zadania w wysokości 3 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody Kujawsko-Pomorskiego o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego został złożony we wrześniu 2020 r. Środki przekazane przez Wojewodę wpłynęły w grudniu 2020 r. i zostaną wykorzystane jako wkład własny Gminy do zadania za wystawione przez Głównego Wykonawcę robót budowlanych w roku 2021 faktury.

Pozostała kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie wykorzystana w formie zaliczki po kolejnym odbiorze częściowym. Po zakończeniu inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Gmina Mrocza złoży wniosek o refundację pozostałych środków.

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20

Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241

e-mail: [urzad@mrocza.pl](mailto:urzad@mrocza.pl)[www.mrocza.pl](http://www.mrocza.pl)

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

*Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej*

Ponadto w ramach zadania ponoszone są koszty związane z nadzorami nad inwestycją: autorskim i inwestorskim oraz inne koszty konieczne do poniesienia w celu realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi.

Głównym Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ebud” – Przemysłówka Sp. z o.o., ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz. W dniu 14.11.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy na realizację inwestycji. Wykonanie przedmiotu umowy przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ebud” – Przemysłówka Sp. z o.o. zostało wycenione na kwotę 10 453 183,46 zł brutto. Termin zakończenia robót określono na 28.05.2021 r. W dniu 19.11.2019 r. miało miejsce przekazanie placu budowy. Do chwili obecnej miały miejsce 3 odbiory częściowe inwestycji za łączną kwotę 5 547 235,56 zł. W okresie od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r. nie były prowadzone prace budowlane w terenie. Powyższe miało związek ze zgłoszeniem Wykonawcy dotyczącym problemów związanych ze sposobem posadowienia obiektu ujawnionych w szczegółowej analizie warunków geotechnicznych. W związku z powyższym, po przeprowadzeniu szeregu konsultacji, konstruktor obiektu opracował projekt zamienny uwzględniający zmianę konstrukcji fundamentów. Po analizie potencjalnych rozwiązań, wybrano optymalny i technicznie najwłaściwszy wariant projektu zamiennego uwzględniający zastosowanie płyty fundamentowej, który zapewni bezpieczeństwo konstrukcji. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur prace w terenie były kontynuowane.

W roku 2021 planowany jest jeden odbiór częściowy oraz końcowy zadania poprzedzający procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowania.

Gmina Mrocza otrzymała również wsparcie w wysokości 426 235,34 zł dla projektu pt.: „Aktywnie w świat – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza”. W ramach napisanego projektu planowane są m.in. zajęcia dodatkowe dla dzieci: z rytmiki, z psychologiem - zajęcia wspierające społeczno-emocjonalny rozwój dziecka, z gimnastyki korekcyjnej, logopedyczne oraz z języka angielskiego. W wybudowanym przedszkolu zatrudnionych zostanie dodatkowo 3 nauczycieli i 5 nauczycieli podniesie kwalifikacje w ramach szkoleń i kursów.

Sporządził:  
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  
Krzysztof Wiesę

  
Referatu  
Przestrzennej  
Krzysztof Wiesę

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
mgr inż. Waldemar Chudzik  
(Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza)

