



GMINA MROCZA
89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241
e-mail: urząd@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Mrocza, dnia 14 lutego

2022 r.

RI.7013.17.2019

Nr dokumentu: 1/2022

RADA MIEJSKA W MROCZY

Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ulicą Zieloną w Mroczy

(km 0+000,00 do km 0+116,60)

Inwestycja jest prowadzona zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr ZRID/3/2018 Starosty Nakielskiego z dnia 18 marca 2019r. W dniu 24.06.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ulicą Zieloną w Mroczy (km 0+000,00 do km 0+116,60). W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) wpłynęły 4 oferty (w tym 1 została odrzucona ze względu na fakt, że została złożona po wyznaczonym terminie). Wyboru najkorzystniejszej dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 16 SWZ. Zgodnie z kryteriami wybrano firmę SOLO DUO Sp. z o.o., ul. Wiatrakowa 6, 85-115 Bydgoszcz. Cena oferty wyniosła 984 000,00 zł brutto.

W sierpniu 2020 roku do siedziby Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków nr 1/2020/FDS w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. W dniu 22.04.2021r. otrzymaliśmy informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota wsparcia inwestycji wynosi 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 8 września 2021r. została podpisana umowa o udzielenie wsparcia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 745 241,00 zł. Całkowita wartość zadania to 1 012 290,00 zł, a koszty kwalifikowalne wynoszą 993 655,50zł.

Gmina Mrocza zgodnie z zapisami decyzji ZRID zawiadomiła Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót, natomiast przekazanie placu budowy Wykonawcy miało miejsce w dniu 1 lipca 2021.

W roku 2021 wykonano 2 tablice informujące o dofinansowaniu ze źródła RFRD (zlecenie nr RO.2600.305.2021 z dnia 13.10.2021). Łączna kwota wykonania 2 tablic wyniosła 2 583,00 zł.



GMINA MROCZA
89-115 Mroczka, Plac 1 Maja 20
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241
e-mail: urząd@mroczka.pl
www.mroczka.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

16 grudnia 2021r. miał miejsce odbiór częściowy zadania, na podstawie którego Wykonawca inwestycji wystawił fakturę za wykonane w roku 2021r. prace w wysokości 520 174,01zł. W chwili obecnej Wykonawca wykonuje podbudowę pod warstwę asfaltową, infrastrukturę oświetleniową oraz układane są krawężniki betonowe.

Zakończenie inwestycji planowane jest w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą (do 24.03.2022r.).

Inspektora nadzoru inwestorskiego wyłoniono w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, RI.271.1.5.2021 z dnia 23.06.2021r.

Umowę na pełnienie w/w funkcji podpisano w dniu 29.06.2021r. za kwotę 28 290,00 zł.

Kwota zapłacona inspektorowi nadzoru za pełnienie funkcji w roku 2021 wyniosła 14 145,00 zł.

Zakresem inwestycji objęto branżowe roboty drogowe związane z:

- robotami rozbiórkowymi wszystkich nawierzchni ulicy kolidujących z planowanymi robotami;
- wykonaniem wymiany gruntu ze słabonośnego i nienośnego na piaszczysty;
- wzmocnienie podłoża;
- wykonaniem nawierzchni ulicy, z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego;
- wykonaniem parkingów z kostki betonowej na podbudowie betonowej;
- wykonaniem zjazdów z kostki betonowej na podbudowie betonowej;
- wykonaniem chodników z kostki betonowej na podbudowie betonowej;
- ustawieniem krawężników, oporników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem;
- robotami wykończeniowymi.

Łączna długość nowej ulicy to 116,60 m. Na skrzyżowaniach z ul. Kościuszki i ul. Zieloną wlot nowej ulicy będzie jednoprzestrzenny. Natomiast jezdnia w części środkowej zostanie rozdzielona pasem zieleni na dwa odrębne pasy ruchu (dwuprzestrzenna). Na odcinku tym zaprojektowano po obu strach miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. Po stronie północnej 8 stanowisk parkowania równoległego, po stronie południowej 13 stanowisk parkowania skośnego. Jezdnia ulicy będzie jednocześnie polem manewru przy wjeździe i wyjeździe z miejsc postojowych. Wzdłuż granicy północnej zostanie wykonany chodnik, natomiast po stronie południowej ciąg pieszorowerowy. Obydwa ciągi zostaną włączone w układ ulic: Kościuszki, Zielona. Na początku i końcu odcinka ulicy zaprojektowano przejścia dla pieszych. Wlot w ul. Kościuszki nawiązuje do projektu ul. Wodnej. Sytuacyjnie obydwie wloty rozwiązano w ten sposób, że z ul. Kościuszki tworzą skrzyżowanie zwykłe czterewlotowe. Z drugiej strony zakresu, na połączeniu z ul. Zieloną zaprojektowano skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe. W związku z podziałem działki nr 620 zlikwidowany zostanie zjazd na ul. Kościuszki. Zgodnie z opracowanym projektem przewiduje się



GMINA MROCZA
89-115 Mroczka, Plac 1 Maja 20
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241
e-mail: urzed@mroczka.pl
www.mroczka.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

wybudowanie nowego zjazdu z ul. Kościuszki, niekolidującego z nowym zagospodarowaniem. Regulacji wysokościowej ulegną pokrywy i włazy urządzeń sieciowych zlokalizowanych w strefie robót. Roboty ziemne (w tym wymianę gruntu) przewidziano pod wszystkimi projektowanymi nawierzchniami. Projektowana przebudowa spowoduje zmiany w organizacji ruchu drogowego. W ramach inwestycji przewidziano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z nowym zagospodarowaniem i wykonanie nowych nasadzeń.

Oświetlenie drogowe wykonane zostanie na słupach aluminiowych anodowanych 7[m] (oświetlenie ogólne drogi) i 6[m] (doświetlenie przejść dla pieszych) z oprawą oświetleniową wykorzystującą źródła światła wykonane w technologii LED. Ponadto jako dopełnienie powstałej infrastruktury planuje się zamontowanie ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych na 6 stanowisk, elementów odblaskowych przejść dla pieszych - "kocich oczek", zakup i ustawienie lamp zasilanych fotowoltaiczne - oświetlenie przejść dla pieszych i montaż gminnej tablicy informacyjnej.

/-/ Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka