



GMINA MROCZA
89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241
e-mail: urząd@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Mrocza, dnia 13.01.2023 r.

RI.7013.2.2020

Nr dokumentu: 2/2023

Rada Miejska w Mroczy

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „REMONT DROGI GMINNEJ NR 090718C OD KM 0+000 DO KM 0+565 W CIĄGU UL. PIOTRA W MROCZY”

Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia z dnia 26.06.2020r. dotyczącego zamiaru remontu drogi gminnej w ciągu ul. Piotra na działkach ewid. 205/3 i 1142 w Mroczy. Starosta Nakielski, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniósł sprzeciwu w sprawie realizacji w/w przedsięwzięcia w piśmie z dnia 09.07.2020r.

Po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej udzielającej zezwolenia na realizację zadania Gmina Mrocza poczyniła starania w celu pozyskania środków zewnętrznych. W roku 2021 został ogłoszony konkurs w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy złożyli stosowny wniosek o dofinansowanie zadania wraz z załącznikami. Po weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej Gmina Mrocza uzyskała dla inwestycji dofinansowanie w wysokości 455 981,00 zł. Koszty kwalifikowalne zadania zostały określone na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Umowa o dofinansowanie nr 27/G/1/2022/RFRD została podpisana w dniu 29.11.2022r.

W dniu 5 sierpnia 2022r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy remontu. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W ramach przetargu wpłynęły 2 oferty, z których niższa opiewała na kwotę 1 756 263,94zł.

W dniu 14.09.2022r. ogłoszono kolejne postępowanie. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 29 września 2022r. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, z których najniższa dotyczyła kwoty 1 554 903,23 zł.



GMINA MROCZA
89-115 Mroczka, Plac 1 Maja 20
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241
e-mail: urząd@mroczka.pl
www.mroczka.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Umowa nr RO.272.8.2022 z wybranym wykonawcą - P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling, Zabartowo 38A, 89-410 Więcbork została podpisana w dniu 21.10.2022r.

Nad prawidłowością wykonania prac budowlanych czuwa inspektor nadzoru inwestorskiego - LZ PROJEKT Lotar Ziomek wyłoniony w drodze przeprowadzonego zapytania ofertowego RI.271.1.8.2022 z dnia 06.10.2022r. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, spośród których jedna została odrzucona. Koszt najkorzystniejszej oferty dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego wyniósł 20 000,00zł.

W dniu 27 października 2022r. w obecności przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego miało miejsce przekazanie placu budowy.

Do chwili obecnej wykonano prace związane z lewostronnym chodnikiem, który wcześniej był przedmiotem prac modernizacyjnych sieci wodociągowej. W trakcie prowadzenia inwestycji - na bieżąco prowadzone są narady budowy w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego. Planowany termin wykonania prac wynosi 24 tygodnie od dnia podpisania umowy. Po protokolarnym odbiorze inwestycji w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego zostanie złożony wniosek rozliczający dofinansowanie.

Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu nawierzchni ul. Piotra poprzez frezowanie profilujące, wykonanie warstwy ścieralnej oraz wyrównawczej z betonu asfaltowego. W ramach inwestycji przewidziano remont istniejących chodników poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. Pomiędzy istniejącymi murami obiektów, a projektowanym chodnikiem przewidziano izolację pionową z folii PP mającej na celu niedopuszczenie do zawilgocenia budynków i murów. Przed przejściami dla pieszych zaplanowano ułożenie płytek ostrzegawczych oraz kierunkowych koloru żółtego. W celu skomunikowania działek sąsiadujących z drogą zaprojektowano remont zjazdów na odcinku krawędź jezdni – granica działki. W ramach zadania odtworzone zostaną zjazdy publiczne oraz skrzyżowania. Na odtworzonej nawierzchni zostaną zamontowane progi płytowe z tworzywa sztucznego. Prace remontowe obejmą również studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej i sanitarnej – zamontowane zostaną nowe pierścienie odciążające, włazy uliczne żeliwne oraz płyty nastudzienne.